

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: **4623/2014**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nevřeň

Se sídlem: Nevřeň 73, 330 11 Nevřeň
IČ: 00573094
DIČ: CZ00573094

Zastoupený ve věcech smluvních: Štěpánkou Bejčkovou - starostkou obce, tel. +420 377 958
283, e-mail: nevren@nevren.cz

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SILBA - ELSTAV s.r.o.

Se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň
IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
6900

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Jirkou, jednatelem tel. 377 459 000, e-mail:
jjirka@silba.cz

Zastoupený ve věcech technických: Josefem Šourem, stavbyvedoucím, tel. 377 459 000, e-mail:
jsour@silba.cz

bankovní spojení: KB Plzeň
číslo účtu: 2463450277/0100

(dále jen zhotovitel)

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že na základě výsledků z jednacího řízení, které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem byla dohoda o provedení dodatečných změnových stavebních prací technicky neoddelitelných od původní veřejné zakázky, nutných pro její dokončení s tím, že jejich samostatné zadání by přineslo objednateli závažnou újmu. Změna díla byla vyvolaná zjištěním nutnosti dodatečných stavebních prací nezahrnutých v projektu, bez nichž

by však dílo nebylo možné realizovat a dále na návrh zhotovitele reálnou možností úspory dílčí změnou projektu. Podrobná rekapitulace ceny stavebních objektů je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celkový krycí list je Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

V důsledku realizace výše uvedených dodatečných prací a změn se smluvní strany dohodly na změně základní smlouvy o dílo v níže uvedených bodech a uvedeném rozsahu.

Smlouva se mění a upravuje v těchto bodech:

Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Mění se v důsledku dodatečných stavebních prací a změny spodní stavby objektu dohodnuté mezi smluvními stranami v jednacím řízení, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 – Rekapitulace cen stavebních objektů.

Popis nutných změn - dodatečných prací:

Dodatečné zemní práce – bourání původní betonové konstrukce jímky

úprava ceny: + 72,761,96 Kč bez DPH

Změna spodní stavby na základě úpravy projektu

úprava ceny: - 151.940,05 Kč bez DPH

Doplnění projektu o zajištění havarijního hlášení na ČOV:

úprava ceny – + 10.000,00 Kč bez DPH

Dopočet elektroinstalace:

úprava ceny – + 8.123,00 Kč bez DPH

Sleva na technologii úpravny vody:

úprava ceny – - 50.000,00 Kč bez DPH

III. Cena za Dílo

1. Cena dílo celkem dle Smlouvy o dílo

Vodní hospodářství 1.246.430,67 Kč bez DPH, tj. 1.508.181,11 Kč vč. 21% DPH

Dopravní řešení 482.447,00 Kč bez DPH, tj. 583.760,00 Kč vč. 21% DPH

2. Ocenění dodatečných prací a změn

Vodní hospodářství - 111.055,09 Kč bez DPH, tj. - 134.376,66 Kč vč. 21% DPH
Dopravní řešení 0,00 Kč

3. Cena za dílo celkem

Vodní hospodářství 1.135.375,58 Kč bez DPH, tj. 1.373.804,45 Kč vč. 21% DPH
(slovy: jedenmilionstotřecetpěttisícitřístasedmdesátpět korun českých bez DPH)
Dopravní řešení 482.447,00 Kč bez DPH, tj. 583.760,00 Kč vč. 21% DPH
(slovy: čtyřistaosmdesátdvatisícečtyřistačtyřicetsedm korun českých bez DPH)

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom výtisku.

V Nevřeni dne:

OBEC NEVŘEŇ
NEVŘEŇ 73
33011

.....
za Obec Nevřeň
Štěpánka Bejčková
starostka obce
(objednatel)

V Nevřeni dne:

.....
Silba – Elstav s.r.o.
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Rekapitulace změny cen stavebních objektů
Příloha č. 2: Celkový krycí list