

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **4626/2014**

uzavřena podle ust. § 2586 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nevřeň

Se sídlem: Nevřeň 73, 330 11 Nevřeň

IČ: 00573094

DIČ: CZ00573094

Zastoupený ve věcech smluvních: Štěpánkou Bejčkovou - starostkou obce, tel. +420 377 958
283, e-mail: nevren@nevren.cz

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SILBA - ELSTAV s.r.o.

Se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
6900

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Jirkou, jednatelem tel. 377 459 000, e-mail:
jjirka@silba.cz

Zastoupený ve věcech technických: Josefem Šourem, stavbyvedoucím, tel. 377 459 000, e-mail:
jsour@silba.cz

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 2463450277/0100

(dále jen zhotovitel)

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že na základě výsledků z jednacího řízení, které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem byla dohoda o provedení dodatečných změnových stavebních prací technicky neoddelitelných od původní veřejné zakázky, nutných pro její dokončení. Změna díla byla vyvolána zjištěním nutnosti dodatečných stavebních prací na akci „Dopravní řešení“ v důsledku zjištění rozdílu ve výškovém uspořádání prostoru staveniště.

Výsledkem dohody je návrh úspory frézování původní komunikace (méněpráce) a dodatečné práce a materiál řešící výškový rozdíl skutečného stavu komunikace oproti původnímu zaměření a projektu (vícepráce). Další změnou je dodatečný rozbor zeminy odvážené ke skládkování na základě požadavku provozovatele skládky pro podezření na nebezpečný odpad (nestandardní, černé zbarvení zeminy). Podrobná rekapitulace změny ceny stavebních objektů je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku realizace výše uvedených dodatečných prací a změn se smluvní strany dohodly na změně základní smlouvy o dílo v níže uvedených bodech a uvedeném rozsahu.

Smlouva se mění a upravuje v těchto bodech:

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Mění se v důsledku dodatečných stavebních prací v části díla "Dopravní řešení" dohodnuté mezi smluvními stranami v jednacím řízení, jejichž rozsah je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Popis nutných změn - dodatečných prací:

Frézování vozovky - méněpráce

úprava ceny: - 35.835,74 Kč bez DPH

Řešení výškového rozdílu komunikace

úprava ceny: + 66.532,- Kč bez DPH

Dodatečný rozbor zeminy odvážené na skládku

úprava ceny – + 6.800,- Kč bez DPH

III. Cena za Dílo

1. Cena dílo celkem dle Smlouvy o dílo

Dopravní řešení 482.447,00 Kč bez DPH, tj. 583.760,00 Kč vč. 21% DPH

2. Ocenění dodatečných prací a změn

Dopravní řešení – změny dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku:

+ 37.496,26 Kč bez DPH, tj. + 45.370,47 Kč vč. 21% DPH

3. Cena za dílo po změnách

Cena za dílo bude fakturována dle původního rozpočtu. Fakturace dodatečných více a méněprací dle tohoto dodatku bude provedena zvlášť samostatnou fakturou po ukončení veškerých prací včetně případných vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom výtisku.

V Nevřeni dne: 16. 6. 2014


OBEC NEVŘEŇ
NEVŘEŇ 73
33011

za Obec Nevřeň
Štěpánka Bejčková
starostka obce
(objednatel)

V Nevřeni dne: 16. 6. 2014

SILBA - Elstav s.r.o.
Letkov 155, 326 00 Plzeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64 33 88 44 [®]
DIČ: CZ64358844

Silba – Elstav s.r.o.
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Rekapitulace změny cen stavebních objektů